

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-37/2019-II-18
Дана: 05. 12. 2019. године
Сремски Карловци

Доноси се
Одлука о измени уговора
Ревитализацији путева- улица у Сремским Карловцима
број ЈН ОП IV-1-3-10,

1. **Назив и адреса Наручиоца:** Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1. 21205 Сремски Карловци.
2. **Врста наручиоца:** Општинска управа (јединица локалне самоуправе)
3. **Природа и обим радова, основна обележја, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки :**
 - **Природа радова:** Рехабилитација путева/улица у Сремским Карловцима
 - **Обим радова:** Површина коловоза укупно: цца 4.833 м²
 - **Основна обележја радова:** Стругање асфалтног колосека и други припремни радови, израда коловозне конструкције и израда саобраћајне сигнализације.
 - **Место извршења радова:** Сремски Карловци- улице: Пинкијева, Николе Тесле, Војвођанска и Поштанска.
 - **Ознака из ОРН:** 45231300 – 45233140-радови на путевима
4. **Првобитна вредност уговора:** уговорена вредност уговора износи **14.158.812,91** динара без урачунатог ПДВ.
5. **Измењена вредност уговора:** **14.860.493,91** динара без урачунатог ПДВ.
Врше се I Измене (Анекс) уговора о набавци радова Ревитализацији путева-улица у Сремским Карловцима број ЈН ОП IV-1-3-10, број 404-37/2019-II-17, закључен дана 24. 07. 2019. године.
6. **Извод из конкурсне документације, односно одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На страни 76/96 Конкурсне документације, у делу – Модел уговора- Вишак и мањак радова чланови 18. и 19. предвиђено је следеће:

Вишак и мањак радова

Члан 18.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Члан 19.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације.

7. Објективни разлози за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке: **Ревитализацији путева- улица у Сремским Карловцима број ЈН ОП IV-1-3-10** и закљученог уговора дана 24. 07. 2019. године, под бројем: **404-37/2019-II-17** потребно је сачинити I Анекс уговора у складу са Чланом 18. и чланом 19. Основног Уговора који се односи на вишак и мањак радова.

Приликом реализације Уговора: Ревитализацији путева- улица у Сремским Карловцима број ЈН ОП IV-1-3-10 и закљученог уговора дана 24. 07. 2019. године, под бројем: 404-37/2019-II-17, а према заједничкој понуди групе понуђача „САША ИНЖИЊЕРИНГ“ ДОО, ТЦ Бригадира Ристића 25 л11, 23 000 Зрењанин- носилац посла, „ENERGY PRO“ ДОО, Ружин Гај 15, 21 000 Нови Сад и „IMPERIAL BUILDINGS“ ДОО, Ђорђа Зличића број 22, 21 000 Нови Сад- чланови групе понуђача број понуде 45/19 од

01. 07. 2019. године, а према техничкој документацији и фактичкој ситуацији на терену установљено је да је неопходно извршити корекцију Уговора односно сачинити Анекс уговора на основу потребних вишкова и мањкова радова.

Извођач радова је пре коначног обрачуна, дана 15. 10. 2019. године доставио анализу вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама за извођење радова на Ревитализацији путева- улица у Сремским Карловцима број ЈН ОП IV-1-3-10, што је изабрани надзорни орган потврдио Образложењем надзорног органа о потреби за уговарање вишка радова и мањка радова од 20. 10. 2019. године. Надзорни орган је за предметне радове (Милун Деспотовић ПР „ВБТЛ 021 Инжењеринг“) сачинио Образложење надзорног органа о потреби за уговарање вишкова радова и мањкова радова са детаљним образложењем сваке појединачне позиције у којем је утврдио да је “на основу фактичког стања на предметном градилишту и чињенце да је пројектно- техничка документација израђена пре више од 8 година, технички је потпуно немогуће одређен број улица извршити са пројектованим дебљинама асфалтног застора а да се задовоље сви параметри квалитетног извођења радова. Узимајући у обзир да је пројектант израдио пројекат пре више од 8 година, претпоставља се да су у то време предметне улице биле у много бољем стању него сада (у смислу равности и вероватно и није било оштећења у виду ударних рупа и мрежа) те су се пројектоване дебљине асфалтних слојева могле извести. Све наведено је констатовано заједничким обиласком представника Наручиоца, Извођача радова и Надзорног органа. Да би се радови извели квалитетно и да би били задовољени сви критеријуми безбедног одвијања саобраћаја, одређене улице (већина) морају се прво изравнати са изравнавајућим слојем асфалт бетона, те након тога приступити изради завршног слоја од АБ 11 С.“ Одговорно лице наручиоца је прихватило извештај надзорног органа, те је наручилац дана 04. 11. 2019. године финансијеру предметне набавке- Управи за капитална улагања упутио Захтев (број 400-11/2019-IV) за давање сагласности за измену уговора, односно за уговарање вишкова и мањкова, што је наведени финансијер одобрио дана 03. 12. 2019. године (број 136-031-39/2019-03/45).

На основу свега наведеног, **I Анекс предметног Уговора обухвата:**

1. Вредност уговорених радова:..... **14.158.812,91** РСД без ПДВ
2. Укупна вредност вишкова радова: **2.139.141,50** РСД без ПДВ
3. Укупна вредност мањкова радова:..... - **1.437.460,50** РСД без ПДВ
4. **УКУПНО ЗА УГОВАРАЊЕ:**..... **701.681,00** РСД без ПДВ

На основу свега горе наведеног, врше се измене предметног Уговора о извођењу радова, које се односе на чл. 14. - Уговорена вредност, на тај начин да у члану 14. став 1. Који гласи: „Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи 14.158.812,91 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 16.990.575,49 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. Порез на додату вредност износи 2.831.762,58 динара.“ Се мења и гласи:

„Уговорена вредност радова из члана 1. Овог Уговора износи **14.860.493,91** динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно **17.832.592,69** динара са обрачунатим порезом на додату вредност. Порез на додату вредност износи **2.972.098,78** динара.“



Начелник Општинске управе
Стефан Стевић

20