

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за финансије и буџет  
Број: 404-42/2019-П-12  
Дана: 17. 03. 2020. године  
Сремски Карловци

Доноси се  
Одлука о измени уговора број 2

**РЕКОНСТРУКЦИЈА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ И СТАЗЕ ЗА СКОК У ДАЉ У  
ДВОРСКОЈ БАШТИ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА**

1. **Назив и адреса Наручиоца:** Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци.
2. **Врста наручиоца:** Општинска управа (јединица локалне самоуправе)
3. **Предмет јавне набавке:**
  - Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у дворској башти у Сремским Карловцима..
4. **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, односно назив и ознака из општег речника набавке:**

Реконструкциј атлетске стазе и стазе за скок у даљ у дворској башти, укупне површине цца 1375 м/2 , уклањање постојећих ивичњака, припремни радови за уградњу АБ ивичњака и израду АБ плоче , уградња и израда истих , уградња спортског тартан пода и обележавање готовог терена.  
Ознака из ОРН:45454000 -радови на реконструкцији  
: 45236119 – радови на обнављању спортских терена.
5. **Првобитна вредност уговора:** уговорена вредност уговора износи 12.105.961,00 динара без урачунатог ПДВ, односно 14.527.153,20 динара са урачунатим ПДВ-ом
6. **Измењена вредност уговора:** 12.492.976,20 без пдв-а.
7. **Врше се II Измена (Анекс) уговора о набавци радова-Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у дворској башти , заведен под бројем 404-42/2019-П-8 , закључен дана 04.10.2019. године, са изабраним понуђачима ( заједничка понуда), „TRON-TEX“ доо из Новиг Сада , Футошки пут број 40б, као носилац посла из групе понуђача, и „ОТВ INŽENJERING“ доо, из Новог Сада, Ђорђа Зличића број 19, као члан групе понуђача, и „ REJKOM“ доо из Београда , Бранка Крсмановића број 6, као члан групе понуђача**

## 8. Објективни разлози за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова :Реконструкција атлетске стазе и стазе за ског у даљ у дворској башти у Сремским Карловцима, редни број ЈН ОП IV-1-3-11 и закљученог уговора дана 04.10.2019. године,заведеног под бројем:404-42/2019-II-8, са изабраним извођачем радова; потребно је сачинити анекс уговора у складу са чланом 17. и 18. Основног Уговора који се односи на вишкове и мањкове радова.

9. Приликом реализације Уговора: -Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у дворској башти , број ЈН ОП IV-1-3-11 и закљученог уговора дана 04.10.2019 године,заведен под бројем 404-42/2019-II-8, а према заједничкој понуди групе понуђача „TRON-TEX“ доо из Новог Сада , Футошки пут број 40б, као носилац посла из групе понуђача, и „ОТВ INŽENJERING“ доо, из Новог Сада, Ђорђа Зличића број 19,као члан групе понуђача, и „REJKOM“доо из Београда , Бранка Кремановића број 6, као члан групе понуђача,а према техничкој документацији и фактичкој ситуацији на терену установљено је да је неопходно извршити корекцију Уговора односно сачинити Анекс уговора на основу потребних вишкова и мањкова радова.

Изабрани извођач радова је пре коначног обрачуна, дана 02. 03. 2020. Године, доставио анализу вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама за извођење радова на Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у дворској башти , број ЈН ОП IV-1-3-11 ,што је изабрани надзорни орган потврдио образложењем надзорног органа о потреби за уговарање вишка радова и мањка радова од 24.01.2020. године. Надзорни орган је за предметне радове ( Митровић Иван „VBTL 021 Inženjering“) сачинио Образложење надзорног органа о потреби за уговарање вишкова радова и мањкова радова са детаљним образложењем сваке појединачне позиције у којем је утврдио „ на основу фактичког стања на предметном градилишту разлику у вишковима радова и мањковим радова“( допис надзорног органа број: 1-02/20 од дана: 24.01.2020. године). Све наведено у допису надзорног органа ,а на основу захтева извођача радова констатовано је заједничким обиласком представника Наручиоца, Извођача радова и Надзорног органа.

Одговорно лице Наручиоца је прихватило извештај надзорног органа , тако да II Анекс предметног уговора обухвата:

1. Вредност уговорених радова: .....12.105.961,00 РСД без пдв-а.
2. Укупна вредност вишкова радова .....463.218,20 РСД без пдв-а
3. Укупна вредност мањкова радова.....76.203,00 РСД без пдв-а
4. Укупно за уговарање.....387.015,20 РСД без пдв-а

**10. Извод из конкурсне документације, односно одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

- На страни 60/62 Конкурсне документације за јавну набавку : Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у дворској башти у Сремским Карловцима, под тачком 24. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА предвиђено је следеће:

„Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране стручног надзора и Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора, сагласно члану 115 ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључења анекса уговора. За све што није уговорено, примењиваће се одредбе Посебних Узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77)“

- На страни 61/62 Конкурсне документације под тачком 26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА предвиђено је следеће:

„Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке“

- На страни 41/62 Конкурсне документације у моделу уговора „неуговорени радови- вишак и мањак радова“ члан.17 предвиђено је следеће:

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, или мањкова радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова или мањак радова, без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о евентуалним вишковима и мањковима радова или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.“, у члану 18. Предвиђено је следеће:

„Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације.

Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу нову банкарску гаранцију за добро извршење посла или анекс постојеће на новоуговорени износ - вредност радова, као и продуженим роком важности, за радове који се уговарају Анексом из претходног става“.

На основу свега горе наведеног , врше се измене предметног Уговора о извођењу радова, које се односе на члан.13.-Уговорена вредност, на тај начин да у члану 13. Став 1. Који гласи“ Уговорена вредност радова из члана 1. Овог уговора износи 12.105.961,00 динара без обрачунаог пореза на додатну вредност; Износ обрачунаог пореза на додатну вредност је 2.421.192,60 динара; Уговорена вредност радова из члана 1. Овог уговора са обрачунаог порезом на додатну вредност износи: 14.527.153,20 динара“ . Се мења и гласи:

„ Уговорена вредност радова из члана 1. Овог Уговора износи 12.492.976,20 динара без обрачунаог порез на додатну вредност.

Износ пореза на дотану вредност је 2.498.595,44 динара.

Уговорена вредност радова из члана 1.овог Уговора са обрачунаог порезом на додатну вредност износи:14.991.571,44 динара“.



Наручилац  
Начелник Општинске управе  
Стефан Стевић