

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Општинска Управа
Одељење за буџет и финансије
Служба за јавне набавке
Број: 404-90/2016-VII-6
Дана: 18. 04. 2017. године
Сремски Карловци

На основу члана 115. став 2. и став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одговорно лице наручиоца, председник општине Сремски Карловци

Доноси

**Одлуку о изменам уговора
јавне набавке радова „Реконструкција црнне станице“,
број ЈН ППСОППП I/2-01-16**

- 1. Назив и адреса Наручиоца:** Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића, број 1
- 2. Врста наручиоца:** општинска управа (локална самоуправа)
- 4. Предмет јавне набавке:** набавка радова- реконструкција црнне станице,
- 5. Природа и обим радова, основна обележја, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки :**

Радови на извођењу реконструкције црнне станице, машински и грађевински радови, у улици Прерадовићева бб, у Сремским Карловцима.
- 6. Првобитна вредност уговора:** 10.102.490,56 РСД без ПДВ
- 7. Измењена вредност уговора:** 9.992.064,66 РСД без ПДВ

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 27. 09. 2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка (број 404-68/2016-VII-2) јавне набавке „Реконструкција црнне станице“ – ЈН ОП IX-003-5. Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на сајту наручиоца и Порталу јавних набавки, дана 30. 09. 2016. године. Јавно отварање понуда је извршено у просторијама наручиоца, дана 31.10. 2017. године. За предметну набавку је пристигла једна понуда, која је приликом стручне оцене понуда оцењена као неприхватљива, јер је понуда понуђача **Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ НС“, Д.О.О**, Нови Сад- носилац групе и Предузеће за инжењеринг и извођење радова „**MONTER-EMIT**“ Д.О.О, Београд.- члана групе - прелазила процењену вредност јавне набавке (процењена вредност је износила **10.104.455,00** РСД без ПДВ, док је цена изражена у понуди предметне групе понуђач износила **10.498.976,71** РСД без ПДВ). Наручилац је дана 03. 11. 2017. године донео Одлуку о обустави предметног поступка (број 404-68/2016-VII-8), коју је објавио на Порталу и сајту, а по правноснажности и Обавештење о обустави поступка (15. 11. 2016. године)

У складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац је дана 19. 12. 2017. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка са објаљивањем позива за подношење понуда (број 404-90/2016-VII), те је упутио позив за подношење/допуну понуде понуђачу **Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ НС“, Д.О.О**, Нови Сад- носилац групе, дана 22. 12. 2016. године, како би се вршоло преговарање у погледу понуђене цене. Отварање понуда- преговарање је извршено дана 30. 12. 2016. године, након чега је донета Одлука о додели уговора и закључен уговор (23. 01. 2017. године, број 404-90/2016-VII-6) са понуђачем **Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ НС“, Д.О.О**, Нови Сад- носилац групе и Предузеће за инжењеринг и извођење радова „**MONTER-EMIT**“ Д.О.О, Београд.- члан групе понуђача, при чему је укупна уговорена вредност радова износила **10.102.490,56** РСД без урачунатог ПДВ-а, односно **12.122.988,67** са урачунатим ПДВ-ом.

Након достављеног прегледа вишкова и мањкова радова преко надзорног органа, који је проверио основаност истог и сачинио мишљење са детаљним образложењем наручиоцу на усвајање, а које је Наручилац прихватио, донета је Одлука о изменама уговора **јавне** набавке радова „Реконструкција црнне станице“, број ЈН ППСОПП I/2-01-16, у којој је изменењена вредност уговорених радова са **10.102.490,56** РСД без ПДВ на **9.992.064,66** РСД без ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора

Извођач радова је пре коначног обрачуна, дана **13. 04. 2017.** године доставио преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама на објекту црпне станице, што је изабрани надзорни орган потврдио. Надзорни орган у предметним радовима (дипл. грађ. инж. Горан Томић) је сачинио Извештај о вишковима и мањковима радова који се односе на грађевинске радове и машинске инсталације. У извештају се наводи да се вишак радова на позицијама земљаних радова појавио због високог нивоа водостаја подземних вода(1.0 м испод површине терена), и обилних падавина током извођења радова . Да би се савладао ниво подземне воде (што је потребно да би се извеа демонтажа монтажа потисног цевовода између црпне станице и сливног шахта), било је потребно формирати црпилиште са дренажним системом 50 см ниже од доње ивице потисног цевовода, што изискује шири и дубљи ископ. С тим у вези потребна јама за ископ димензија у основи 6.0m x 5.0m дубине 3.0m (дубину ископа диктира дубина потисног цевовода).

Црпљење воде из формираног црпилишта у ископу је било потребно сво време извођења радова, што је евидентирано кроз грађевински дневник.

Вишак радова који је настао у позицијама бетонских и ab радова (поз 2.3), приликом рушења постојеће горње плоче и спољних ab зидова, утврђено је да дебљина зидова износи 30 см и 35 см. Применом димензија зидова из Главног пројекта (димензије у основи шахта и висина надвишења), добијена количина је вишак радова.

Мањкови радова су настали као разлика у пројектом предвиђеним количинама и количинама које су реализоване због различитих димензија које су биле на објекту црпне станице у Сремским Карловцима.

Разлика пројектованих и стварних количина фазонских комада је настала пошто се у фази пројектовања постојеће стање није могло детаљно сагледати услед скривености инсталација (подземни цевоводи, потопљене инсталације у шахтама итд.). Услед наведеног је дошло до мањег одступања изведеног стања од пројектованог и уговореног.

Укупан износ вишкова радова износи **212.242,44 РСД** без ПДВ, односно **322.668,34 РСД** са ПДВ.

Извод из конкурсне документације, односно одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На страни 34. Конкурсне документације (II Измене и допуне- пречишћен текст), у делу који се односи на модел Уговора, члан 16. Стоји „ У случају вишкова радова, Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначногобрачуна достави наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора у складу са Посебним узансама о грађењу“

Одлуком о измени уговора и Анексом уговора , на основу прегледа вишкова и мањкова радова одобрених од стране надзорног органа а прихађених од стране наручиоца-инвеститора, укупно вишак радова износи **212.242,44** РСД без ПДВ, а укупан мањак радова **322.668,34** РСД без ПДВ, док укупна вредност изведених радова износи **9.992.064,66** динара без обрачунатог ПДВ односно **11.990.477,59** динара са обрачунатим ПДВ.

