

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Број: 404-54/2018-II-18
Дана: 22. 06. 2019. године
Сремски Карловци

Доноси се
Одлука о изменама уговора број 1
Изградња приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима
редни број ЈН ОП IV-1-3-8

- 1. Назив и адреса Наручиоца:** Општинска управа Општине Сремски Карловци,
Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци.
- 2. Врста наручиоца:** Општинска управа (јединица локалне самоуправе)
- 3. Предмет јавне набавке:**
 - Радови на изградњи приступне саобраћајнице (саобраћајнице, пешачке стазе, паркинг места и бициклистичке стазе) до лучког подручја у Сремским Карловцима.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, односно назив и ознака из општег речника набавке:** грађевински радови зависе од временских прилика. Да би се изводили потребна је оптимална влажност земљишта. Радови се изводе у непосредној близини десне обале Дунава. Ознака из ОРН: 45233140-радови на путевима
- 5. Првобитна вредност уговора:** уговорена вредност уговора износи 18.540.589,11 динара без урачунатог ПДВ, односно 22.248.706,93 динара са урачунатим ПДВ.
- 6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није изменењена.
- 7. Врше се I Измене (Анекс) уговора о набавци радова-** Изградња приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима, заведен под бројем број 404-54/2018-II-17, закључен дана 08. 02. 2019. године са изабраним извођачем радова: ГП „Градитељ НС“ д.о., Нови Сад, Руменачки пут број 2 Нови Сад.

8. Објективни разлози за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке: Изградња приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима, редни број ЈН ОП IV-1-3-8 и закљученог уговора дана 08.02.2019. године, заведеног под бројем: 404-54/2018-II-17, са изабраним извођачем радова; потребно је сачинити анекс уговора у складу са чланом 5. Уговора о јавној набавци: Изградња приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима број 404-54/2018-II-17.

Наиме, Изабрани извођач радова је дана 20. 06. 2019. године поднео Захтев за продужење рока за извођење радова, у укупном трајању од 20 (двадесет) календарских дана, наводећи да је дана 05. 06. 2019. године, порастом водостаја реке Дунав, уз коју се објекат изводи дошло до изливања воде на градилиште, односно будући објекат, од профиле 10 до профиле 20 у фази 1 и целој фази 2, када су прекинуте све активности на градилишту. Када су се створили услови за рад , отпочели су са радовима на појединим позицијама (израда ДКА на паркинзима, полагање бетонских ивичњака), при чему је застој на извођењу радова износио 14 дана. Како на саобраћајници није дошло до потпуног оцењивања воде, радови на завршној изради тампона и асфалтирању истесу онемогућени, те би се нарушила технологија извођења радова и угрозио квалитет истих. Процена је да ће услед повољних временских услова и овај проблем бити превазиђен. Изабрани надзорни орган Милун Деспотовић ПР „VBTL 021 Инжењеринг“ је сагласан са образложеним захтевом извођача радова, на основу увида у фактичко стање свакодневним обиласком градилишта, а чији налаз је наручилац прихватио.

9. Извод из конкурсне документације, односно одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На страни 35. Конкурсне документације за јавну набавку: Изградња приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима, у моделу уговора , члан 5, став 2) предвиђено је следеће: „Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале увреме доцње. Рок за завршетак уговорених радова може се продужити може се продужити на захтев извођача у случајевима прекајда радова који рају дуже од 2 дана, а нису изазвани његовом кривицом“. Чланом 5. Ставом 4) је предвиђено дасе „Захтев за продужење уговореног рока извођач доставља упућивањем писменог захтева наручиоцу, за онолико времена колико су трајале наведене околности“

На основу свега наведеног донета је Одлука о измени уговора и закључен Анекс I првобитног уговора, тако да измена уговора гласи:

Члан 1.

Мења се члан 4. Став 1) Уговора тако да гласи:

„Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од 110 (максимално 110) календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.“

Члан 2.

Све остале одредбе Основног уговора остају на снази и не мењају се.

Члан 3.

Измене предвиђене овим Анексом ступају на снагу даном последњег потписа.

Члан 4.

Овај Анекс је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

